



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ**

Ставропольского края

Вокзальная ул., д. 3-а, г. Ессентуки,
Ставропольский край, 357600
тел.: (87934) 6-51-03, факс: (87934) 6-40-77
e-mail: adm-essentuki@yandex.ru
<http://www.adm-essentuki.ru>

Губернатору
Ставропольского края

В.В.Владимирову

02.12.2021 № 01/5018

На № _____ от _____

О переносе видов работ
на 2022 год

Уважаемый Владимир Владимирович!

Во исполнение пункта 1 Протокола поручений по итогам совещания по вопросу «Об исполнении кассового плана по иным межбюджетным трансфертам на развитие курортной инфраструктуры на 2021 год» от 15.11.2021 № 1 о внесении предложений по реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями между Ставропольским краем и муниципальными образованиями в 2021 году, сообщаем.

26 февраля 2021 года заключено Соглашение между Ставропольским краем и городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае № 76. Кассовое исполнение на 25.11.2021 составляет 20 435,97 тыс. рублей из 80 079,90 тыс. рублей бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по развитию курортной инфраструктуры, т.е. 25,5%.

Основной причиной медленного освоения средств являются длительное нахождение сметной документации на благоустройство Лечебного парка г.Ессентуки в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, а также невозможность проведения конкурсных процедур без окончательного определения начальной (максимальной) цены контракта (в настоящее время комплект откорректированной сметной документации с учётом замечаний не проверен государственной экспертизой, в связи с большой загруженностью на других первоочередных объектах).

Необходима коррекция в сторону уменьшения величины иного межбюджетного трансферта, предусмотренного администрации города-курорта Ессентуки на 2021 год в целях исполнения в текущем году значений целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.

В этой связи, администрация города Ессентуки просит рассмотреть возможность внесения изменений в Соглашение от 26.02.2021 № 76 путём переноса основной части работ на объекте курортной инфраструктуры (Лечебный парк), планируемой к выполнению в 2021 году на 2022 год, и заключить дополнительное соглашение о нижеследующем:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3 Срок проведения работы, предусмотренной подпунктом 1.2.2.3 – до 31 декабря 2021 года.

Срок проведения работ, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3, 1.2.4 – до 31 декабря 2022 года».

С уважением,

Глава города Ессентуки

А.Ю. Некристов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 77887C56DCC440C66F5CD19025F2D7FF9DF23E7E

Владелец Некристов Александр Юрьевич

Действителен с 09.09.2020 по 09.12.2021

Исполнитель: С.А. Жуков
(887934) 2-44-80